

# 雄物川浄水場整備事業

令和6年  
11月22日

## 進捗状況

### 工事概要

配水池の杭工事は、令和5年度に発注・完了しています。  
令和6年度は、配水池2基の上部構造物の築造工事に着手しています。

### 主な工事の内容・確認事項（確認済みは黒字、予定は青字）

工事の内容	確認事項
底版ピットコンクリート打設（1号池、2号池）	配筋検査、型枠検査、コンクリート受入検査、 レタンス除去確認、コンクリート強度試験
底版コンクリート打設（1号池、2号池）	配筋検査、型枠検査、コンクリート受入検査、 レタンス除去確認、 <b>コンクリート強度試験</b>
側壁コンクリート打設1段目（1号池、2号池）	配筋検査、型枠検査、コンクリート受入検査、 レタンス除去確認、 <b>コンクリート強度試験</b>
側壁コンクリート打設2段目（1号池、2号池）	配筋検査、型枠検査、コンクリート受入検査、 レタンス除去確認、 <b>コンクリート強度試験</b>
側壁コンクリート打設3断面（1号池、2号池）	配筋検査、 <b>型枠検査</b> 、コンクリート受入検査、 レタンス除去確認、 <b>コンクリート強度試験</b>
PC工事（1号池、2号池）	<b>PC鋼棒設置確認</b> 、 <b>PC緊張確認</b> 、 <b>グラウト注入確認</b>
屋根・歩廊コンクリート打設	配筋検査、型枠検査、コンクリート受入検査、 コンクリート強度試験
エアドーム工法（1号池、2号池）	<b>膜材工場検査</b> 、 <b>膜材設置確認</b> 、 <b>モルタル打設</b>

### 立会状況



来年度以降は、浄水棟の建築工事や水道施設工事を予定しております。

