

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	88.9	88.9
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

--

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

##### 【所見】

--

### ③教育環境の質的な向上を図る整備

#### 【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

#### 【所見】

平成24年4月に横手明峰中学校(統合中学校)、平成25年4月に横手北中学校(統合中学校)が開校した。両校とも、敷地を新たに造成し、校舎、屋体、屋外体育施設等を建設したため、野球場、陸上競技場、テニスコートを新たに整備する必要があった。開校後は、当該校のみならず、練習試合や大会等でも使用されており、効果が高かった。

### ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

#### 【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

#### 【所見】

平成24年4月に横手明峰中学校(統合中学校)、平成25年4月に横手北中学校(統合中学校)が開校した。両校とも武道場(柔剣道場)を整備し、必修化された柔道、剣道の授業や部活動において活用されている。また、横手明峰中学校においては、学校クラブハウスを整備した。統合した3中学校の地域住民にも広く開放し、学校と地域の連携強化が図られている。

## 2 事後評価の時期及び方法について

当該中学校開校後、継続的に関係小中学校及び保護者から評価をいただいた。本教育委員会では意見を集約し、事後評価を行った。さらに評価結果を踏まえ、今後の施設整備計画策定に向けた検討も行った。

### 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。  
教職員や生徒、保護者から、横手明峰中学校、横手北中学校について、「教育環境の向上が図られた」、「勉強しやすい」、「使用しやすい」等の高い評価を得ている。  
また、地域住民からも地域の新たなシンボルとして親しみを得られつつある。  
しかし、豪雪地特有の地域事情により、建設工事の工程管理に苦慮しており、今後発注する統合小学校の建設の際は、注意を払いながら進めていきたい。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 横手市公立学校等施設整備計画

都道府県名	秋田県
市町村名	横手市

2 計画作成主体 横手市

3 計画期間 平成23年度～平成24年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
横手明峰中学校(Ⅰ期工事)	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	R	○	平成23年3月31日				
横手明峰中学校(Ⅱ期工事)	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	R	○	平成24年3月7日				
横手明峰中学校(Ⅰ期工事)	④	1601	学校クラブハウス	—	R	○	平成23年3月31日				
横手明峰中学校(Ⅱ期工事)	④	1601	学校クラブハウス	—	R	○	平成24年3月7日				
横手明峰中学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成23年11月15日				
横手北中学校(Ⅰ期工事)	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	R	○	平成24年11月8日				
横手北中学校(Ⅱ期工事)	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	R	○	平成25年3月15日				
横手北中学校(Ⅰ期工事)	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成24年11月14日				
横手北中学校(Ⅱ期工事)	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成25年3月15日				