

クリーンプラザよこて

建設工事だより 第9号

■発行者■

横手市役所市民生活部
生活環境課（横手市中央町 8-2）
Tel 0182-35-2184
Fax 0182-33-7838
E-mail kankyo@city.yokote.lg.jp

平成 26年 7月 15日発行

～クリーンプラザよこての工事進捗状況をお知らせします～

工事現場パノラマ写真（7月1日現在）



○現場の様子



7月上旬現在、クリーンプラザよこて工事現場では、熱回収施設の基礎がほぼ出来上がり、コンクリート壁と鉄筋柱が立ち上がり始めました。

このあと熱回収施設の設備・機器を設置する工事が始まります。これに先立ち、プラント工事現場事務所が出来上がりました。

左写真は熱回収施設全景（南側丘から撮影）

○南側構内道路の様子



6月24日撮影

スタビライザーと呼ばれる機械。土とセメントをかき混ぜて地盤を改良します。



7月9日撮影

締め固めた後の道路下地の様子。



○その他の現場状況

(上写真)

生コン打設の様子。ポンプ車で圧力をかけて、施工箇所に生コンを送り込みます。これまでの基礎工事のほか、直接床面となる部分の土間工事が行われています。

さまざまな重機や機械が多い現場ですが、職人による手作業も行われています。

(下写真)

横手第二工業団地側からクリーンプラザよこてに向かって延びる南側搬入路（市道新藤柳田1号線）の様子。道路拡幅後も一部の電柱が、従来の道路幅の位置にありましたが、7月上旬をもってこの移設も完了しました。

7月中旬より、砕石敷き部分の舗装工事が始まります。工事業者の出入がありますので、ご通行の方におかれましてはご注意のうえお通りください。

皆様のご理解ご協力をお願いいたします。



○プラント関係の状況

現場に設置することとなる設備・機器の製造、組み立てが全国各地（一部海外）の工場で行われています。設備・機器の規格や性能が基準を満たしていることを確認する必要があることから、現場への納入前に順次検査を行っています。

□6月下旬 プラント鉄骨の検査を行いました。検査結果は良好です。（八戸市）

□7月中旬 ボイラー、ストーカ炉の検査を行います。（中国 青島）

□8月下旬 タービン、タービン発電機の検査を行います。（姫路市、広島市）

「クリーンプラザよこて建設工事だより」は、栄地区の皆さんにお届けするほか、栄公民館、各地域局にも置いています。また、市ホームページにも掲載していますので併せてご覧ください。

ご意見・ご質問は下記へお寄せください。

●横手市市民生活部 生活環境課 電話 35-2184 FAX33-7838
ホームページ <http://www.city.yokote.lg.jp> ページ番号：000016067
E-mail kankyo@city.yokote.lg.jp