対策一覧表

【山内小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望内容	事業主体	実施状況	実施内容等	R8以降の予定
1	市道相野々駅前線	土渕字菅生	縁石付きの正規の歩道は中間の部分だけ、学校に近い部分は、車道と歩道を取り外し可能な柵で仕切られている。積雪期になるとその柵が取り外され、仕切りがなくなる。	①除排雪作業の徹底による歩道幅員の確保 ②路面標示（グリーンベルト）の設置検討	①②市	①完了 ②完了	②グリーンベルト設置済（H28）	①継続実施
2	市道鶴ヶ池線	土渕字鶴ヶ池	一部ガードレールの無い区間があり危険である。また、降雪期になると道幅が狭くなる。	①児童への交通安全指導（岸の反対側を通行） ②沿線の枯れ松処理	①学校 ②市	①実施中 ②実施中		①継続指導 ②倒木・枝折れしたものについては随時対応。枯れ松末については随時伐採。定期的に道路パトロールをし状況確認している。
3	国道107号	土渕字下虫内	国道107号相野々橋と並行して歩道が設置されているが、橋と歩道の間に転落防止柵がなく、危険である。	安全施設（転落防止柵）の設置検討	県	完了	転落防止柵設置済（H27） 転落防止柵一部再設置済（R6）	
4	県道横手東成瀬線	土渕字二瀬 土渕字中島 平野沢字北相野々	①②県道横手東成瀬線相野々橋の欄干が低く、大変危険である。 ③橋前後の親中により歩道部分が狭くなっており、運転者・歩行者へ注意喚起。 ④山内体育館方向の橋の脇に川へ流れる急な側溝があり、転落する恐れがる。 ⑤相野々駅前周辺道路の白線や横断歩道の塗装が薄くなっている。 ⑥県道横手東成瀬線相野々橋付近交差点の車道外側線、グリーンベルトの塗装が薄くなっている。	①児童への交通安全指導（注意喚起） ②欄干の嵩上げ要望 ③橋前後の親柱を目立たせる ④転落防止策 ⑤車道外側線の再塗装 ⑥横断歩道の再塗装 ⑦車道外側線・グリーンベルトの再塗装	①学校 ②～⑤・⑦県 ⑥警察	①実施中 ②完了 ③完了 ④完了 ⑤完了 ⑥検討 ⑦検討	②欄干の嵩上げ完了（R2） ③橋前後の親柱を蛍光塗料で塗り注意喚起実施（R3） ④転落防止策済（R4） ⑤車道外側線の再塗装済（R8）	①継続指導（交通安全指導） ⑥横断歩道の再塗装検討 ⑦車道外側線・グリーンベルトの再塗装
5	市道小学校菅生線	山内土渕字菅生	小学校へ入る丁字路に「止まれ」の標識が必要。	①警戒標識又は看板の設置 ②指導線の設置	①②市	①完了 ②完了	①注意看板設置済（H30） ②指導線設置済（H29）	
6	市道菅生雨沼線	①国道107号から山内小学校方面に入るT字路 ②市道から小学校敷地へ降りる階段	①横断歩道の白線が消えかかっている。 ②階段のタイルはがれが目立ち、歩きにくくなっている。	①横断歩道の再塗装 ②通学路階段の修繕	①警察 ②市	①完了 ②検討	①再塗装済（R6） ②通学路階段の修繕検討	②学校敷地内であることから、学校管理所管課（教育総務課）に修理を依頼。

横手市立山内小学校　　通学路合同点検位置図

